

## PRZEDMIAR

Budowa BUDOWA I WYPOSAŻENIE MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE WORD W GRUDZIĄDZU

Obiekt MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Opis robót : ROBOTY BUDOWLANE - KONTENERY

Lp	Nr specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.
		<b>WYMAGANIA OGOLNE</b>		
		<b>PRACE GEODEZYJNE</b>		
		<b>WYTYCZENIE OBIEKTU</b>		
1		Wytyczenie obiektu	1,000	kpl
		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
		<b>WYKOPY</b>		
2		Wykonanie wykopów	67,914	m3
3		Wywiezienie nadmiaru gruntu na składowisko	13,775	m3
		<b>ZASYPANIE WYKOPÓW</b>		
4		Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem	54,139	m3
		<b>ZBROJENIE</b>		
		<b>ZBROJENIE</b>		
5		Przygotowanie i montaż zbrojenia A III N	187,000	kg
		<b>BETON</b>		
		<b>BETON NIEKONSTRUKCYJNY C 12/15</b>		
6		Podkłady na podłożu gruntowym z betonu C 12/15	2,500	m3
		<b>BETON C30/ 37</b>		
7		Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C 30 / 37	3,900	m3
		<b>BETON C 16/20</b>		
8		Schody z betonu C 16 / 20	0,630	m3
9		Wypełnienie szczelin styropianem i papą	3,600	m
		<b>ŚCIANY FUNDAMENTOWE</b>		
		<b>ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCKÓW BETONOWYCH</b>		
10		Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowo - wapiennej gr. 25	5,875	m3
11		Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowo - wapiennej gr. 38	1,500	m3
		<b>IZOLACJA</b>		

		<b>IZOLACJA BITUMICZNA</b>		
12		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne	101,361	m2
		<b>KONTENERY</b>		
		<b>MONTAŻ KONTENERÓW</b>		
13		Montaż obiektów kontenerowych - magazyn / pomieszczenie gospodarcze z wyposażeniem według proj. branżowych	1,000	kontener
14		Montaż obiektów kontenerowych- toaleta / toaleta z wyposażeniem według proj. Branżowych	1,000	kontener
		<b>RAZEM</b>		
		<b>VAT</b>	23%	
		<b>OGÓŁEM</b>		