

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa BUDOWA I WYPOSAŻENIE MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE WORD W GRUDZIĄDZU

Obiekt MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Opis robót : ROBOTY BUDOWLANE - KONTENERY

Lp	Nr specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
		<b>WYMAGANIA OGOLNE</b>				
		<b>PRACE GEODEZYJNE</b>				
		<b>WYTYCZENIE OBIEKTU</b>				
1	B.01.01.01	Wytyczenie obiektu	1,000	kpl		
		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
		<b>WYKOPY</b>				
2	B.02.01.01.	Wykonanie wykopów	67,914	m3		
3	B.02.01.01.	Wywiezienie nadmiaru gruntu na składowisko	13,775	m3		
		<b>ZASYPANIE WYKOPÓW</b>				
4	B.02.01.03.	Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem	54,139	m3		
		<b>ZBROJENIE</b>				
		<b>ZBROJENIE</b>				
5	B.03.01.00.	Przygotowanie i montaż zbrojenia A III N	187,000	kg		
		<b>BETON</b>				
		<b>BETON NIEKONSTRUKCYJNY C 12/15</b>				
6	B04.00.01.	Podkłady na podłożu gruntowym z betonu C 12/15	2,500	m3		
		<b>BETON C25/30</b>				
7	B.04.00.02	Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C 25/30	3,900	m3		
		<b>BETON C 16/20</b>				
8	B04.00.01.	Schody z betonu C 16 / 20	0,630	m3		
9	B.08.00.00.	Wypełnienie szczelin styropianem i papą	3,600	m		
		<b>ŚCIANY FUNDAMENTOWE</b>				
		<b>ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOKÓW BETONOWYCH</b>				
10	B.08.00.00.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowo - wapiennej gr. 25	5,875	m3		
11	B.08.00.00.	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowo - wapiennej gr. 38	1,500	m3		
		<b>IZOLACJA</b>				

		<b>IZOLACJA BITUMICZNA</b>				
12	B.16.00.00.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne	101,361	m2		
		<b>KONTENERY</b>				
		<b>MONTAŻ KONTENERÓW</b>				
13	B.05.00.00.	Montaż obiektów kontenerowych - magazyn / pomieszczenie gospodarcze z wyposażeniem według proj. branżowych	1,000	kontener		
14	B.05.00.00.	Montaż obiektów kontenerowych- toaleta / toaleta z wyposażeniem według proj. Branżowych	1,000	kontener		
		<b>RAZEM</b>				
		<b>VAT</b>	23%			
		<b>OGÓŁEM</b>				