

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa BUDOWA I WYPOSAŻENIE MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE WORD W GRUDZIĄDZU

Obiekt MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Opis robót : ROBOTY BUDOWLANE - KONTENERY

Lp	Nr specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
		WYMAGANIA OGOLNE				
		PRACE GEODEZYJNE				
		WYTYCZENIE OBIEKTU				
1		Wytyczenie obiektu	1,000	kpl		
		ROBOTY ZIEMNE				
		WYKOPY				
2		Wykonanie wykopów	67,914	m3		
3		Wywiezienie nadmiaru gruntu na składowisko	13,775	m3		
		ZASYPANIE WYKOPÓW				
4		Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem	54,139	m3		
		ZBROJENIE				
		ZBROJENIE				
5		Przygotowanie i montaż zbrojenia A III N	187,000	kg		
		BETON				
		BETON NIEKONSTRUKCYJNY C 12/15				
6		Podkłady na podłożu gruntowym z betonu C 12/15	2,500	m3		
		BETON C30/ 37				
7		Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C 30 / 37	3,900	m3		
		BETON C 16/20				
8		Schody z betonu C 16 / 20	0,630	m3		
9		Wypełnienie szczelin styropianem i papą	3,600	m		
		ŚCIANY FUNDAMENTOWE				
		ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCKÓW BETONOWYCH				
10		Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowo - wapiennej gr. 25	5,875	m3		
11		Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowo - wapiennej gr. 38	1,500	m3		
		IZOLACJA				

		IZOLACJA BITUMICZNA				
12		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne	101,361	m2		
		KONTENERY				
		MONTAŻ KONTENERÓW				
13		Montaż obiektów kontenerowych - magazyn / pomieszczenie gospodarcze z wyposażeniem według proj. branżowych	1,000	kontener		
14		Montaż obiektów kontenerowych- toaleta / toaleta z wyposażeniem według proj. Branżowych	1,000	kontener		
		RAZEM				
		VAT	23%			
		OGÓŁEM				